




Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX.
Sección	OBRAS PUBLICAS
Mesa	UNICA
Número de oficio	15-JULIO/2025
Expediente	UNICO
Asunto:	REPORTE DEL INFORME DEFINITIVO 2024

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental
y Coordinación Hacendaria
Presente:

Quien suscribe C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ, Presidenta Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX., por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, remito a Usted el **REPORTE DEL INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2024**, de **gasto** ejercido por el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), se adjunta a este documento de dicho reporte.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX. A 15 DE ENERO DE 2025


C. Ma. Araceli Martínez Cortez
Presidenta Municipal de El Carmen Tequexquitta, Tlaxcala.

C.c.p.- Archivo

 SECRETARÍA
DE FINANZAS

 TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

28 JUL. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

¡Sigamos transformando a Tequexquitta!



Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX.
Rección	OBRAS PUBLICAS
Mesa	UNICA
Número de oficio	15-JULIO/2025
Expediente	UNICO
Asunto:	INFORME DEFINITIVO 2024

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA.
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:

Quien suscribe C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ, Presidenta Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX., por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados, cancelados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al Informe definitivo del ejercicio 2024, se adjunta a este documento los Anexos A, B y C de Indicadores.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SÍNDICO
MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX. A 15 DE JULIO DE 2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA

Araceli Martínez Cortez
C. Ma. Araceli Martínez Cortez
Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

C.c.p.- Archivo

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2024
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$214.11	\$0.00	2	013	34,648,330.00	34,648,544.11	34,648,544.11	34,648,330.00	34,648,330.00	34,648,330.00	34,648,330.00	



ARO. OCIEL MOLINA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboró

OBRAS PÚBLICAS
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Autorizó
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA



SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA



TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA

001019

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	45%	10	22	42%	10	24	

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	55%	12	22	58%	14	24	

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	0%	0	22	0%	0	24	

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos, Contribución Directa: 5 proyectos y Otros Proyectos: 5 proyectos a Diciembre 2023.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ARQ. OCIEL MOLINA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Autorizó
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA

INFORME DEFINITIVO DE OBRAS Y ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2024

MONTO FAIS TRIMESTRAL

\$34,648,330.00

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DE ACCESO CAMINO A LA SOLEDAD AL PANTEON MUNICIPAL - 428970	968,795.70	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	680.83	ML	150
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON COLON - 165894	361,962.02	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	212	ML	350
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON COLON - 166013	490,712.37	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	647.85	ML	350
PAVIMENTACION DE LA CALLE PERLAS DE OTE. ENTRE LA VIA DE FFCC Y LA CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 304829	2,862,021.68	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	1548.5	M2	150
PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA MAZATEPEC SUR - 166057	2,540,680.04	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	MAZATEPEC	3029.31	M2	280
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLEJON COLON - 166181	2,574,547.07	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	1671.6	M2	350
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AMOZOC NAUTLA ENTRE VIA FFCC Y CRUCE CON LA CALLE PERLAS DE OTE. - 429021	1,570,082.37	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	1	PZA	350
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PERLAS ENTRE VIA DEL FFCC Y CALLE TULIO HERNANDEZ - 166234	3,133,775.15	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	362.11	ML	450
AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO GUADALUPE, COL. MAZATEPEC, LA SOLEDAD Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 166272	234,912.01	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BARRIO GUADALUPE	45	PZA	2119
AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO GUADALUPE, COL. MAZATEPEC, LA SOLEDAD Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 166378	704,736.02	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	135	PZA	4700
AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO GUADALUPE, COL. MAZATEPEC, LA SOLEDAD Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 167460	78,304.00	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	LA SOLEDAD	15	PZA	687
AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO GUADALUPE, COL. MAZATEPEC, LA SOLEDAD Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 167564	261,013.34	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	50	PZA	14004
REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2DA. ETAPA - 167694	244,483.05	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	61.19	M2	5000
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES BRAVO Y CALLE V. GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GUADALUPE - 167756	398,688.77	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	1950	M2	30
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MODULO SANITARIO EN PANTEON MUNICIPAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 167962	1,131,204.20	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	140	M2	14004
AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE VIA MUERTA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y ALBERCA MUNICIPAL EN LA COL. MAZATEPEC NORTE - 304913	491,058.09	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	160	ML	6500
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 168300	653,000.09	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	LA SOLEDAD	270	M2	163
REMODELACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TEMALACAYUCAN - 168216	606,068.06	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	TEMALACAYUCAN	157.24	M2	83
REMODELACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE V. GUERRERO - 168424	593,250.57	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	VICENTE GUERRERO	143	M2	130
AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. MAZATEPEC - 305042	3,200,679.76	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	MAZATEPEC	3018.2	ML	687
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MAZATEPEC SUR - 429199	904,261.07	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	MAZATEPEC	1759.2	ML	14004
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO TOTOLCINGO CON ENERGIA SOLAR EN LA COL. MAZATEPEC - 168548	1,102,840.84	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	1	PZA	350
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO CAMINO A LA SOLEDAD AL PANTEON MUNICIPAL - 429220	5,007,600.28	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	2418.4	M2	687
MANTENIMIENTO A TRATAMIENTO DE AGUA COL. MAZATEPEC SUR - 168548	497,482.74	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	MAZATEPEC	1	PZA	14004

OBRAS PÚBLICAS
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

RESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX.
Sección	OBRAS PUBLICAS
Mesa	UNICA
Número de oficio	15-JULIO/2025
Expediente	UNICO
Asunto:	EL QUE SE INDICA

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA.
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:

Quien suscribe C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ, Presidenta Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX., por este medio recibe un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sea revisado, validado y en su caso, cancelado el Folio de las Obra de **Ramo 16 Fondo DEVOLUCION DE DERECHOS DEL EJERCICIO 2024** que se registró en los Componentes, Financiero y Proyecto en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al **Informe Definitivo 2024**, se adjunta a este documento los Anexos A y B.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX. A 15 DE JULIO DE 2025

C. Ma. Araceli Martínez Cortez
Presidenta Municipal de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

C.c.p.- Archivo

SÍNDICC
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

SECRETARÍA
DE FINANZAS
TEQUEXQUITLA
TLAXCALA
UNA BUENA HISTORIA

RECIBIDO
28 JUL. 2025
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2024
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	1	Programa de Devolución de Derechos	\$0.00		2	613	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	OBRA TERMINADA AL 100%
	RECURSOS MUNICIPALES			Recursos Propios Municipales					429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00		
									858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00	



ARQ. OCIEL MOLINA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y firma)
Elaboró

OBRAS PÚBLICAS
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

C. MA. ARACELI MARTÍNEZ CORTÉZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre y firma)
Autorizó

RESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



TESORERÍA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

001024

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2024

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Específico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
TMP_TLA240502542307	"REHABILITACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TEMALACAYUCA, VICENTE GUERRERO, LA SOLEDAD Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA."	16	1	Programa de Devolución de Derechos	100.00	100.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	OBRA TERMINADA AL 100%	
				Recursos Municipales			Propios	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00	429,441.00		429,441.00
								858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00	858,882.00		858,882.00

ARQ. OCIEL MOLINA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboró

C. MA. ARACELI MARTÍNEZ CORTÉZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó

REFERENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA

TESORERÍA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA

001025



Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN
Sección	TEQUEXQUITLA, TLAX.
Mesa	OBRA PUBLICAS
Número de oficio	UNICA
Expediente	15-JULIO/2025
Asunto:	UNICO
	EL QUE SE INDICA

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA.
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:

Quien suscribe C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ, Presidenta Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX., por este medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo, remito a Usted el **REPORTE INFORMATIVO del 2do. Trimestre del ejercicio 2025 del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).**

Cabe señalar que en el siguiente trimestre estaremos enviando el **REPORTE INFORMATIVO de los avances obtenidos.**

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX. A 15 DE JULIO DE 2025

Araceli
C. Ma. Araceli Martínez Cortez
Presidenta Municipal de El Carmen Tequexquitta, Tlaxcala.

TESORERÍA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ÍNDICE
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

C.c.p.- Archivo

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA 002722

28 JUL. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

¡Sigamos transformando a Tequexquitta!



Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX.
Sección	OBRAS PUBLICAS
Mesa	UNICA
Número de oficio	15-JULIO/2025
Expediente	UNICO
Asunto:	EL QUE SE INDICA

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA.
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:

Quien suscribe C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ, Presidenta Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX., por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados, validados y en su caso cancelados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se registraron en los Componentes; Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al 2do. trimestre del ejercicio 2025, se adjunta a este documento los **Anexos A, B y C de Indicadores**.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX. A 15 DE JULIO DE 2025



RESIDENCIA
MUNICIPAL

2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA

Araceli Cortez
C. Ma. Araceli Martínez Cortez

Presidenta Municipal de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA



SÍNDICO
MUNICIPAL

2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA



TESORERÍA
MUNICIPAL

2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
TEQUXQUITLA

C.c.p.- Archivo

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Trimestre a re 2do. trimestre da 2025

[illegible]

Elaboró

OBRA PÚBLICA
Igualdad transformando
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Authorized

torizó

MUNICIPAL

2024-2027

el AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUExQUITLA

TESORERÍA
MUNICIPAL
— 2024-2027 —
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

001028

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Trimestre a reportar: 2do. trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Específico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA250202535402	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS AL EJIDO SAN ANTONIO	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	100.00	100.00	3,552,502.60	3,552,502.60	3,552,502.60	3,552,502.60	3,552,502.60	3,552,502.60	3,552,502.60	TERMINADA
TLA250202541691	REHABILITACION DE ESTANQUE MUNICIPAL PARA RIEGO Y CULTIVO DE TEQUEXQUITTE	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	100.00	100.00	520,891.31	520,891.31	520,891.31	520,891.31	520,891.31	520,891.31	520,891.31	TERMINADA
TLA250202535398	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARRETERA FEDERAL A ZACATEPEC Y CARRETERA	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	100.00	100.00	528,165.38	528,165.38	528,165.38	528,165.38	528,165.38	528,165.38	528,165.38	TERMINADA
TLA250202535404	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	100.00	100.00	430,983.95	430,983.95	430,983.95	430,983.95	430,983.95	430,983.95	430,983.95	TERMINADA
TLA250202535403	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COL. MAZATEPEC	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	100.00	100.00	842,368.80	842,368.80	842,368.80	842,368.80	842,368.80	842,368.80	842,368.80	TERMINADA
TLA250202535399	PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y LA CALLE LAZARO CARENAS DE LA COL. MAZATEPEC	33	1004	FAIS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	60.00	51.00	5,520,050.94	5,520,050.94	5,520,050.94	5,520,050.94	5,520,050.94	3,217,704.57	3,217,704.57	EN PROCESO
							11,394,962.98	11,394,962.98	11,394,962.98	11,394,962.98	11,394,962.98	5,092,616.51	5,092,616.51	



ARQ. OCIEL MOLINA CÁRMONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

OBRAS PÚBLICAS
Sigamos transformando
a Tequexquitla

PARA EL CASO DE 2024-2027, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO DESTINO DEL GASTO

PROGRAMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA

C. MA. ARACELI MARTÍNEZ CORTÉZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Autorizó

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA



SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA



TESORERÍA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TE QUEXQUITLA

001029

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

001030

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
	2do. Trimestre	22%	4	18	17%	3	18	
	3er. Trimestre	44%	8	18	#[DIV/0]			
	4to. Trimestre	44%	8	18	#[DIV/0]			

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
	2do. Trimestre	28%	5	18	17%	3	18	
	3er. Trimestre	56%	10	18	#[DIV/0]			
	4to. Trimestre	56%	10	18	#[DIV/0]			

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	NO HAY OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	3er. Trimestre	0%	0	18	#[DIV/0]			
	4to. Trimestre	0%	0	18	#[DIV/0]			

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ARQ. OCIEL MOLINA CARMONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

2024-2027
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Autorizó

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUExQUITLA, TLAXCALA

2do. INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2025

MONTO FAIS TRIMESTRAL \$11,394,962.98

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS AL EJIDO SAN ANTONIO -44347	3,552,502.60	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUExQUITLA	COL. MAZATEPEC	30084	250
REHABILITACION DE ESTANQUE MUNICIPAL PARA RIEGO Y CULTIVO DE TEQUExQUITE - 50534	520,891.31	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUExQUITLA	COL. MAZATEPEC	24	75
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARRETERA FEDERAL A ZACATEPEC Y CARRETERA FEDERAL A AMOZOC, EN LA LOCALIDAD DE COL. MAZATEPEC -7968	528,165.38	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUExQUITLA	COL. MAZATEPEC	128P	2500
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS -46117	430,983.95	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUExQUITLA	EL CARMEN	78P	850
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COL. MAZATEPEC -45089	842,368.80	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUExQUITLA	COL. MAZATEPEC	P2A	7500
PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y LA CALLE LAZARO CARENAS DE LA COL. MAZATEPEC - 46754	5,520,050.94	TLAXCALA	EL CARMEN TEQUExQUITLA	COL. MAZATEPEC	5312.57	650

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PÚBLICAS
 Sigamos transformando
 a Tequexquitla!
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN TEQUExQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
 TEQUExQUITLA

001031